



반포주공1단지 [1, 2, 4주구] 제5차 석면 합동협의회

■ 제5차 회의보고

□ 일 시 : 2022.10.14. (금) 13:30

□ 장 소 : 서울 서초구 신반포로 45 (반포본동 812) 1층 2층 회의실

□ 참석자 : (사)석면피해예방지원센터, 이사장최미경(외1명),(주)유비건축사사무소 부장유병기, (주)유비건축사사무소 부장노갑기, (주)대한환경분석기관 대리최혁주, (주)한국친환경연구소 사원김승민, (주)청연씨앤디 부장김지훈, 팀케이투건설 부장조용식, 참마루건설 소장유병학, 참마루건설 대리강민구, 참마루건설 대리조주용, 참마루건설 대리최대성, 천호엔지니어링 소장최현석, 천호엔지니어링 대리이상훈

□ 논의안건

1호 안건

- 공구별 작업 일정

○ 천호엔지니어링

- 보양작업 4개동, 석면작업 7개동 남음
- 현재 공정 65% 완료
- 11월 초-중순 완료 예정

○ 참마루

- 보양작업 14개동 중 13개동 완료
- 코킹해체 14개동 중 13개동 완료
- 11월 8일 완료 예정
- 10월 31일 건물 철거 예정

○ 청연씨앤디

- 전체 26개동 중 22개동 완료
- 현재 공정 84% 완료
- 내부코킹 10월15일부터 작업예정 / 외부코킹 10월19일부터 작업예정
- 11월 초 완료 예정

○ 팀케이투건설

- 전체 20개동 중 14개동 완료
- 11월12일 완료 예정

2호 안전

- 현장 작업 상태 점검

- 아침 작업전 작업자 신상정보 확인



- 감리완료보고서 12월 중순 예정
- 잔재물 점검 재차 확인
- 안전을 위해 입구 분리는 사전에 작업자들에게 공지 요망