



반포아파트 제3주구 '제2차 석면 합동협의회'

■ 제2차 회의보고

- 일 시 : 2022. 08. 19. (금) 오전 13:30
- 장 소 : 삼성물산 현장 사무실(1층 안전교육장)
- 참석자 : 총 10명

(사)석면피해예방지원센터 이사장최미경, 삼성물산 프로최현규, 삼성물산 프로박연주, 삼성물산 프로유영복, 금강석면 환경건설링 대표전용욱, 해마건설(주) 소장황영민, (주)베르원 소장진원태, (주)베르원 과장정익현, 반포3주구재건축조합 사무국장주경수

□ 논의안건

1호 안건

- 석면 해체·제거작업 공정(세부 일정)

- 작업 중 비산 측정 결과
- 석면 작업 사진은 다음날 단톡방에 공개하여 주시기 바랍니다.

2호 안건

- 비닐보양 점검 준비

- 표지판 설치
- 비닐보양작업 상태 및 음압 확인
- 관계자외 출입통제선 확인
- 음압기록장치 확인
- 위생시설 확인
- 음압기확인
- 폐기물 보관장소, 폐기물 반출구확인
- 지정폐기물 임시 보관장소 확인
- 비산측정기설치 상태확인
- 발주처, 시공사, 석면 감리, 석면 해체업체, 석면조사기관, 관련기관, 주민감시단 단톡방개설완료

※ 위생설비 출입 전 음압 기록장치를 확인하도록 한다.

작업장 외부와 내부의 음압은 작업 중 작업자의 출입과 작업공간 공기의 흐름에 따라 음압이 깨지는 경우가 발생함으로 최초 **-0.508mmH2O**를 유지한 상태에서 작업을 시작하도록 한다.

3호 안전

- 현장 안전 상태 점검

- 석면 해체·제거작업 소모품 및 필터, 습윤제, 고착제 비치
 - 작업장에서 필요한 소모품, 필터, 습윤제, 고착제 작업장소에 비치
 - 작업에 사용금지 용품(빗자루, 쓰레받기 등) 현장에 투입금지
- 지정폐기물 처리방법 및 임시보관장소 확인
 - 지정폐기물 표지판 준비상태 및 내용기록 상태확인
 - 지정폐기물 스티커 준비상태
- 석면 해체·제거 감리와 석면 해체·제거 관리자, 관리감독자의 현장 상주
 - 감리원과 해체·제거 관리자, 관리감독자 사무실 업무형태 확인
- 석면 해체·제거 작업장 통제
 - 비닐보양 작업과 일반 철거작업 시 일반 작업자에 대한 출입은 가능하나, 본 석면 작업이 진행될 경우 석면 작업 통제구역에 감리인 또는 관리자, 관리감독자 중 1인이 출입자 통제할 것.

4호 안전

- 기타 안전

- 폐기물 반출구 설치방법 논의
- 바닥 석면 장판 확인(실별 확인)

